

Отчет о реализации инициативного проекта: "Текущий ремонт водопроводной сети в с. Таволожка Петровского района Саратовской области" в 2023 году

Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования										
№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Бюджетные ассигнования, рублей	Кассовые расходы		Неиспользованный объем		Примечание
			рублей	уровень софинансирования в процентах		рублей	в процентах к расходам всего <3>	ассигнований, рублей (гр. 6 - гр. 7)	финансового обеспечения, рублей (гр. 4 - гр. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:	X	2 090 202,47	100,00	2 090 202,47	2 090 202,47	100,00			
2.	Субсидии	7210 3	1 500 000,00	71,80	1 500 000,00	1 500 000,00	71,80			
3.	Бюджета муниципального образования, из них:	X	419 495,47	20,10	419 495,47	419 495,47	20,10			
3.1	по Соглашению	S211 3	419 495,47	20,10	419 495,47	419 495,47	20,10			
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	-	-	-	-	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них	X	62 707,00	3,00	62 707,00	62 707,00	3,00			
4.1	по Соглашению	S212 3	62 707,00	3,00	62 707,00	62 707,00	3,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			16	17	18
												документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер	дата			
	наименование	краткое описание	элементы поставщика (подрядчика, исполнителя) <7>	сведения о закупке <8>	цена контракта <8>	наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ		1) <10>	контракта (договора)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением															2 090 202,47		

1	Выполнение работ.	Текущий ремонт водопроводной сети в с. Таволожка: I. Земляные работы: 1. разработка грунта в отвал экскаватором; 2. Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами; 3. Разработка грунта с погрузкой на автомобилесамосвалы экскаватором; 4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера; 5. Устройство основания под трубопроводы (песчаного); 6. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером; 7. Уплотнение грунта пневматическим трамбовками. II. Устройство колодцев: 1. Демонтаж колонок водоразборных; 2. Демонтаж круглых колодцев из сборного ж/бетона в грунтах; 3. Кладка стен приямков и каналов; 4. Штукатурка поверхностей внутри здания по камню и битуму; 5. Устройство колодцев из сборного ж/бетона; 6. Перевозка грузов автомобилями бортовыми; 7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера;	2	29.05.2023	2 090 202,47	Общество с ограниченной ответственностью "ПАВЛИН"	01603000 09523000 003/3	19.06.2023	31.08.2023	1 766 221,16	323 981,31	Документ о приеме, сформированный в ЕИС. Приложение: Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	1	25.08.2023	1 766 221,16	1 766 221,16	Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур будет направлена на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией.
---	-------------------	---	---	------------	--------------	---	-------------------------	------------	------------	--------------	------------	---	---	------------	--------------	--------------	---

	<p>8. Установка колонок водоразборных; 9. Гидроизоляция боковая обмазочная по выравнено поверхности кирпича, бетона. Ш. Устройство трубопровода: 1. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; 2. Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытой траншее; 3. Протаскивание в футляр труб; 4. Перевозка грузов автомобилями бортовыми; 5. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера; 6. Установка полиэтиленовых фасонных частей-тройников, отводов, колен, патрубков, переходов; 7. Установка задвижек или клапанов (обратных); 8. Промывка без дезинфекции трубопроводов.</p>																																												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Выполненные работы.	Текущий ремонт водопроводной сети в с. Таволожка: I. Земляные работы: 1. Разработка грунта в отвал экскаватором; 2. Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами; 3. Устройство основания под трубопроводы (песчаного); 4 Устройство основания под фундаменты (песчаного); II. Устройство колодцев: 1. Устройство колодцев из сборного ж/бетона; 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера; 3. Гидроизоляция боковая обмазочная по выравнено поверхности кирпича, бетона. III. Устройство трубопровода: 1.Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб; 2. Установка задвижек или клапанов; 3. Промывка без дезинфекции трубопроводов; 4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером; 5. Уплотнение грунта пневматическим трамбовками.	5	-	Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"	б/н	07.07.2023	31.08.2023	323 981,31	-	Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	1	10.07.23	323 981,31	323 981,31	Обязательства приняты за счет экономии, образовавшейся по итогам проведения закупочных процедур.
Итого по разделу II			X	2 090 202,47	X				2 090 202,47	323 981,31	X		2 090 202,47	2 090 202,47	X	

III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)	-	-	
IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)	1		